

Кому Обществу с ограниченной ответственностью

(наименование застройщика, фамилия, имя, отчество для граждан)

«Селф»

полное наименование организации – для юридических лиц

656037, Алтайский край, г. Барнаул,

его почтовый индекс и адрес

пр-кт Калинина, 116/2

## РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

№ RU 22302000- 80

### 1. Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства

### Многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения

(наименование объекта в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Воровского, 165

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации,

административного района и т.д. или строительный адрес)

### Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта			
Строительный объем - всего	куб. м	14301,0	14698,0
в том числе надземной части	куб.м	11657,94	12047,0
Общая площадь дома	кв.м	2927,67	2697,8
Площадь встроенных помещений	кв.м	733,1	733,1
Количество зданий	штук	1	1
II. Линейные объекты.			
1. Сеть канализации, Лит.4, ул.Воровского, 165			
Общая протяженность сети канализации	п.м.	62,0	62,0
В т.ч. из ПВХ d-160	п.м.	62,0	62,0
Количество колодцев	шт	4	4
В т.ч. железобетонные d-1500	шт	3	3
железобетонные d-2000	шт	1	1
2. Сеть теплоснабжения, Лит.2, ул.Воровского, 165			
Общая протяженность сети теплоснабжения	п.м.	13,0	13,0
В т.ч. ст. d-76	п.м.	26,0	26,0
Общая протяженность трубопровода	п.м.	26,0	26,0
Количество колодцев	шт	-	-

3. Сеть водоснабжения, Лит.3, ул. Воровского, 165

Общая протяженность сети водоснабжения	п.м.	10,0	10,0
В т.ч. из пхв d-75	п.м.	10,0	10,0
Общая протяженность трубопровода	п.м.	10,0	10,0

4. Сеть электроснабжения, Лит.1, ул. Воровского, 165

Общая протяженность сети электроснабжения 0,4 кВ	п.м.	124,0	124,0
Общая протяженность кабеля	п.м.	248,0	248,0
В т.ч. кабель АПВББШв 4*95	п.м.	248,0	248,0
Глубина залегания	м	0,7	0,7

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за искл. балконов, лоджий, веранд и террас)	кв. м	1902,73	1939,3
Количество этажей	единиц	6	6
Количество секций	единиц	2	2
Количество квартир - всего	штук/кв. м	37/1902,73	37/1939,3
в том числе:			
1-комнатные	штук/кв. м	18/704,9	18/705,1
2-комнатные	штук/кв. м	10/575,6	10/575,1
3-комнатные	штук/кв. м	9/658,7	9/659,1
4-комнатные и более	штук/кв. м	-	-
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд, террас)	кв.м	2001,56	2039,6

Материалы фундаментов	бетон В20
Материалы стен	кирпич
Материалы перекрытий	ж/б плиты
Материалы кровли	наплавляемая

IV. Стоимость строительства.

Стоимость строительства объекта - всего	тыс. рублей	-	104302,0456 (в ценах 3 кв. 2013г)
в том числе строительно-монтажных работ	тыс. рублей	-	82373,426 (в ценах 3 кв. 2013г)

Председатель комитета  
по строительству, архитектуре  
и развитию города

«30» сентября 2013.



*(подпись)*

А.А. Воробьев  
(расшифровка подписи)